

«Утверждено»

«Согласовано»

Директор ООО «УК «Амонд-ЖилКомСервис»

Гл. инженер ООО «УК «Амонд-ЖилКомСервис»

Свиштунова Т.В.

Шилец О.Э.



План

Мероприятий по текущему ремонту жилого дома № 140, по ул. 6-просека, Промышленного района г. Самары на 2021 год

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Начало работ | Окончание работ | Ответственный за выполнение | Стоимость материалов |
|-------|---|--------|--------------|-----------------|-----------------------------|----------------------|
| | | м/шт. | | | | |
| 1 | Замена вентиляей (кран-букса) на стояках отопления Ф = 20 – 25 мм | 344 | 12.05.2021. | 30.08.2021. | Шилец О.Э. | 150000 |
| 2 | Замена огонов (пистолет) на стояках ГВС и ХВС в подвалах | 100 | 01.06.2021. | 30.09.2021. | Шилец О.Э. | 60000 |
| 3 | Благоустройство прилегающей территории | 1 | 22.04.2021. | 30.09.2021. | Свиштунова Т.В. | 70000 |
| 4 | Реконструкция повысительной насосной станции ХВС в 5 подъезде | 1 | 01.07.2021. | 30.09.2021. | Шилец О.Э. | 150000 |
| 5 | Замена дверей МОП | 30 | 01.06.2021. | 30.09.2021. | Подрядчик | 900000 |
| 6 | Подготовка к отопительному сезону 2021-2022 гг. | 5 | 12.05.2021. | 15.09.2021. | Шилец О.Э. | 200000 |
| 7 | Промывка теплообменников отопления и ГВС | 20 | 01.06.2021. | 01.08.2021. | Подрядчик | 210000 |
| 8 | Ремонт кровли | 100 | 01.07.2021. | 15.09.2021. | Подрядчик | 100000 |
| 9 | Замена насосов подпитки – 1 шт. и насосов отопления – 2 | 3 | 12.05.2021. | 15.09.2021. | Шилец О.Э. | 150000 |
| 10 | Ремонт дверей мест общего пользования | | 15.01.2021. | 30.12.2021. | Шилец О.Э. | 160000 |
| 11 | Замена глухих пластиковых рам в подвальных помещениях | 6 | 01.03.2021. | 30.08.2021. | Шилец О.Э. | 120000 |

Ознакомлены с настоящим планом мероприятий ответственные лица и исполнители работ:

Директор Свиштунова Т.В.

Гл. инженер Шилец О.Э.

Слесарь-сантехник Крючков Р.С.

Слесарь-сантехник Подгорнов А.Г.

Слесарь-сантехник Перегудов В.В.

Составил гл. инженер ООО «УК «Амонд-ЖилКомСервис» Шилец О.Э.